

**Dodatok č.3**  
**ku Kúpnej zmluve na kúpu tovaru**  
**„Modernizácia výrobné krmných zmesí“**  
 uzavretej medzi

**Kupujúcim :**

Obchodné meno : **AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.**  
 Sídlo : **Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64**  
 Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti : **Ing. Ivan Seňko, konateľ**  
 zapísaný v : **OR OS Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č. 12249/V**  
 IČO : **36204447**, DIČ : **2020032003**, IČ DPH : **SK2020032003**  
 (ďalej len ako “**Kupujúci**”)

a

**Predávajúcim :**

Obchodné meno : **PREMETAL MON, s.r.o.**  
 Sídlo : **Bardejovská 42, Prešov, 080 01**  
 Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti : **Ing. Slavomír Bernát, konateľ**  
 IČO , DIČ, IČ DPH : **36449750 / 2020005966 / SK2020005966**  
 zapísaný v : **OR OS Prešov, Oddiel : Sro, Vložka č. 10626/P**  
 (ďalej len ako “**Predávajúci**”)

a Predávajúci spolu s Kupujúcim ďalej len ako „**Zmluvné strany**“

*Zmluvné strany sa dohodli týmto dodatkom na ďalšej zmene termínu dodávky predmetu zmluvy / ukončenia montáže, z dôvodu dlhodobého nepredpokladaného nepriaznivého počasia (vysoké zrážky a spodná voda, mráz) v období november – december 2017 a február – marec 2018 na realizáciu diela, najmä na realizáciu drobných stavebných prác (výkopové práce, búracie práce, betonáž základových pätiiek pre zásobníky, izolácia proti spodnej vode a betonáž príjmového koša), ktoré boli nevyhnutným predpokladom na demontáž a montáž technologickej časti.*

*Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok ku **Zmluve**, ktorým sa mení v článku IV bod 1., ktorý znie :*

*Zmluvné strany sa zaväzujú, že v termíne najneskôr **4.5.2018** uskutočnia dodávku a montáž Predmetu kúpy uvedeného v článku II tejto Zmluvy.*

*Ostatné časti Zmluvy sa nemenia.*

*Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.*

V Zemplínskej Teplici, dňa 13.4.2018.

**Kupujúci:****Predávajúci:**

<p>.....</p>	<p>.....</p>
Ing. Ivan Seňko, konateľ	Ing. Slavomír Bernát, konateľ